

BYGGE NYT



luftfoto fra starten af juli



foto fra vægmontagen på blok 3.

Uge 30

I uge 29 fik vi sat vægge og spær på blok 3 og støbt render på blok 2.

På blok 1 er vi ved at isolere lofterne, udføre gangbroer, forskalle til kommende gipslofter.

I næste uge 30 er planen følgende:

På blok 1 starter vi op med lægter på taget.

På blok 2 murer vi de sidste blokke og satser på at støbe dæk slut uge 33.

På blok 3 skal vi have lagt undertag på resten af taget.

På blok 4 længst mod nord starter vi op på gravearbejdet og støber render onsdag hvis planen holder.

