

BYGGE NYT

UGE 50



I uge 49 løb fik vi malerne i gang i blok 1.
Der er lagt trægulv i blok 1 og 3.
Mureren er ved at udføre fliser/klinker i blok 2/3.
Tømmerne er ved at hænge skydedøre på plads.
Gartnerne har gjort bund klar til terrasser på bagsider af boligerne.

I denne uge kommer der køkkener/skabe til blok 1 og 3.
Gulvbrædder til blok 2 og 4 ankommer også på mandag.
Vi starter nok også op på brandvej syd om det eks. plejecenter.

Hilsen

Martin og Susanne

