

# BYGGE NYT

27-08-2015

## UGE 34 - 36



### De nye plejeboliger

Vi er nu færdig med at montere elementer til alle boliger på etape 2, 20 stk. i alt. Det næste der skal ske er at vi går i gang med at udfører indvendige arbejder. Vi har lavet alle boliger i etaper, så den første bolig er næsten klar. Boligerne bliver derfor efterhånden mere og mere klar op igennem byggeriet.

Det næste vi er gået i gang med er udgravning til kælder eller en del af klæder. Vi bliver nød til at få lidt af kælderen med får at kunne sammenhænge blok A og blok B. der kommer derfor lidt larm meget tæt på eksisterende bygning. Vi skal nok prøve at skynde os så vi ikke er der så længe.

Hilsen

Kenneth, Trine og Susanne

